

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления ЖКХ
 А.М. Погибселев
 2021 г.

СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по текущему ремонту

ООО "РСК "Надежный дом-2" к отопительному сезону 2021-2022гг.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО "РСК "Надежный дом - 2"
 А.Е. Прилежасв
 2021 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	май			июнь			июль			август			сентябрь			Стоимость работ, тыс. руб.	Источник финанси рования	Объем работ	
		01-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-5	6-10	11-15			план	факт
1	Текущий ремонт мягкой кровли	0	0	0	75	75	80	70	0	100	100	30	0	0	0	235		план	факт	
2	Текущий ремонт шиферной кровли	0	0	5	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	19		25		
3	Текущий ремонт швов стеновых панелей	0	15	26	20	25	18	0	50	0	40	0	10	0	0	65		164		
4	Текущий ремонт цоколей	0	10	0	89	90	0	90	90	40	80	0	80	100	0	537		669		
5	Текущий ремонт отмостки	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	60		40		
6	Текущий ремонт фасада	0	18	120	15	10	0	20	0	0	0	0	0	0	0	186		183		
7	Текущий ремонт надпольездных козырьков	0	0	0	0	4	0	4	0	0	4	0	3	0	0	8		15		
8	Текущий ремонт входных ступеней, площадок	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	14		20		
9	Текущий ремонт балконов	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16		8		

26	Замена стоков канализационных	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4		4
27	Восстановление отопления на лестничных клетках	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	92		2
28	Ревизия запорной арматуры (задвижки, вентили, краны) системы горячего водоснабжения	0	0	0	10	10	10	10	9	2	0	0	0	0	0	0	38		41
29	Ревизия запорной арматуры (задвижки, вентили, краны) системы теплоснабжения	0	60	60	60	50	50	40	40	0	0	0	0	0	0	0	290		360
30	Ревизия запорной арматуры (задвижки, вентили, краны) системы холодного водоснабжения	0	0	0	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	98		200
	ИТОГО																3866		

Исполнитель:
тел. 6-27-64

Жигенев М.В.
Роо И.Е.
Буркина Т.И.
Допухин С.С.
Королев И.Ю.