

Организация  
 Начальник управления ЖКХ  
 Документ № \_\_\_\_\_  
 А.М. Погибелев  
 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "РСК "Надежный дом - 2"  
 А.Е. Прилежаев  
 2020 г.

### СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по текущему ремонту

ООО "РСК "Надежный дом-2" к отопительному сезону 2020-2021гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	май			июнь		июль			август			сентябрь			Стоимость работ, тыс. руб.		Источник финансирования	Объем работ	
		01-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-5	6-10	11-15	план		факт	план
1	Текущий ремонт мягкой кровли	0	80	180	140	100	80	0	0	0	0	0	0	0	0	258			580	
2	Текущий ремонт шиферной кровли	0	25	15	15	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57			85	
3	Текущий ремонт швов стеновых панелей	0	4	10	20	33	32	15	20	35	20	10	53	20	20	420			322	
4	Текущий ремонт цоколей	90	150	40	0	15	0	0	10	0	0	15	0	0	0	257			320	
5	Текущий ремонт отмостки	0	0	0	0	0	0	10	0	20	0	15	15	0	0	39			60	
6	Текущий ремонт фасада	0	0	0	0	15	4	0	13	0	4	8	0	4	0	59			64	
7	Текущий ремонт надподъездных козырьков	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2			4	
8	Текущий ремонт входных ступеней, площадок	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	8			12	
9	Текущий ремонт балконов	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	12			8	



10	Остекление оконных проемов на лестничных клетках	0	0	2	10	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29			24
11	Текущий ремонт подъездов	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	881			22
12	Текущий ремонт труб ДВК	0	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	120			14
13	Замена розливов системы теплоснабжения	0	35	40	53	22	28	42	51	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534			290
14	Замена стояков системы теплоснабжения	0	2	19	20	8	19	18	18	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109			109
15	Замена задвижек системы теплоснабжения	0	1	7	6	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144			28
16	Замена вентиля, кранов системы теплоснабжения	0	0	3	8	25	31	22	25	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91			129
17	Замена розливов системы горячего водоснабжения	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13			7
18	Замена стояков системы горячего водоснабжения	0	7	7	3	0	3	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29			29
19	Замена задвижек системы горячего водоснабжения	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4			1
20	Замена вентиля, кранов системы горячего водоснабжения	0	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			9
21	Замена розливов системы холодного водоснабжения	10	37	30	18	26	18	28	29	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393			213
22	Замена стояков системы холодного водоснабжения	0	14	16	0	0	6	5	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51			57
23	Замена задвижек системы холодного водоснабжения	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			2
24	Замена вентиля, кранов системы холодного водоснабжения	0	4	9	0	0	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19			27



25	Замена лежачих канализационных	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	16	
26	Замена стояков канализационных	0	5	6	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	24	
27	Восстановление отопления на лестничных клетках	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	6	
28	Ревизия запорной арматуры (задвижки, вентили, краны) системы горячего водоснабжения	0	0	0	10	10	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	42	
29	Ревизия запорной арматуры (задвижки, вентили, краны) системы теплоснабжения	0	60	60	50	50	40	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	380	
30	Ревизия запорной арматуры (задвижки, вентили, краны) системы холодного водоснабжения	0	50	50	50	50	50	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	310	
<b>ИТОГО</b>																					4097	

Исполнитель:  
тел. 6-27-64

Житинев М.В.  
Роо И.Е.  
Буркина Т.И.  
Големенков А.И.  
Карлов Р.К.  
Королев И.Ю.